

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和兴供水网改造项目.

日期	2018年4月14日 星期三	气候	多云	气温	2°-14°
监理人员动态: 正常巡查及浇筑砼质检.			材料进场、取样见证、合格情况: C30商砼.		
施工方人员动态: 62人 支架拆装施工及浇筑砼施工.					
施工机械动态: 铲车2台, 发电机2台, 振动泵2台.					
施工进度情况	1. 下三组供水场区边坡已成支架拆装施工及浇筑砼施工, 相应支架拆装施工. 2. 大组供水场区加固桩浇筑施工.				
检查发现的问题	支架拆装不符合GB50205-2001规范规范要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对上述问题进行整改后上报监理部, 验收合格后进行下道工序施工.				
协调内容或其他	安全生产正常.				
记录人	张岩 樊永辉	总监签阅	张明斌		