

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市代新网发电项目

日期	2018 年 4 月 日 星期	气候	晴天	气温	4°-16°
监理人员动态: 正常巡查及旁站 三人。			材料进场、取样见证、合格情况: C30 商砼		
施工方人员动态: 古梁板架 27 人、梁板砼 25 人 钢筋绑扎 10 人 大梁浇筑 10 人					
施工机械动态: 铲车一台、搅拌机一台、发电机二台 振捣器					
施工进度情况	1. 下三三梁板架及陡坡区域古梁组件安装施工。梁板砼施工 电气桥架安装施工。江源村安装施工。 2. 大三三梁板架及陡坡区域施工。				
检查发现的问题	下三三梁板架及陡坡区域部分板基身有开裂现象产生。 又符合 GB 50202-2013 施工质量标准以规范。				
处理措施、意见、结果	对于上述问题已现场通知 EPC 总包管理人员将板身开裂 问题进行整改。整改后上报监理及业主部门并将问题写入 会议纪要。				
协调内容或其他	江源村总包单位管理朝阳市项目。经常出现不参加 监理例会。业主也知此事。在项目管理模式。				
记录人	2018 年 4 月 日 张昭武	总监签阅	张昭武		