

监 理 日 志

工程名称: 朝阳光伏扶贫并网发电项目

日期	2018 年 4 月 16 日 星期一	气候	晴转雨	气温	11°-25°
监理人员动态: 正常巡查及旁站 三人			材料进场、取样见证、合格情况: C30 商砼		
施工方人员动态: 支架安装、组件安装、混泥土加固桩基等, 共: 62人					
施工机械动态: 吊车、搅拌机、运输车、发电机。					
施工进度情况	1. 7-5号光伏场区陡坡区域支架组件安装施工、混泥土施工。 电气桥架施工-汇流箱安装施工、相变-逆变接线施工。 2. 大3号光伏场区桩加固混泥土施工 3. 光伏场区消纳施工。				
检查发现的问题	7-5号光伏场区陡坡区域组件安装, 组件堆放不符合 GB50794-2012 规范要求				
处理措施、意见、结果	对于上述问题已通知现场管理人员及(江苏启安项目部)对材料堆放 必须进行整改。				
协调内容或其他	昨晚在业主的指令下总包单位才参加监理例会, 晚6:30开会, 生产安全正常。				
记录人	王红军 梁子辉 郭伟		总监签阅	张昭武	