

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和兴光伏电站项目.

日期	2018 年 4 月 18 日 星期三	气候	晴.	气温	11°-28°
监理人员动态: 正常巡查工地 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 电气施工 8人. 江苏启东台架组件安装 3人.					
施工机械动态: 汽车吊 2台. 发电机组一台.					
施工进度情况	1. 下3号光伏场区台架组件安装施工. 电气施工. 2. 下3号光伏场区引线施工.				
检查发现的问题	下3号光伏场区组件安装施工部分同组板块间距. 不符合设计图纸要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对上述问题必须进行整改. 并要求江苏启东台架单位对组件板进行整改后上报监理部.				
协调内容或其他	生产安全正常.				
记录人	王 强	总监签阅	张昭武		