

监 理 日 志

工程名称: 郭阳时光伏并网发电项目.

日期	2018 年 4 月 19 日 星期四	气候	晴	气温	12°-29°
监理人员动态: 正常巡查及旁站. 三人			材料进场、取样见证、合格情况: C30 商砼		
施工方人员动态: 62人					
施工机械动态: 汽车吊3台 搅拌机一台 发电机组一台.					
施工进度情况	1. 下三岔光伏场区陡坡区域古架组件吊装施工. 电缆桥架及组件接线施工. 2. 联合光伏场区滚板施工.				
检查发现的问题	下三岔光伏场区施工操作人员未戴安全帽. 组件吊装的角尺未校正. 组件板桩未见整改. 放				
处理措施、意见、结果	监理例会中都有对上述问题有所说明. 可EPC总包单位管理失控无人对现场进行管理.				
协调内容或其他	生产安全正常.				
记录人	王 磊 郭路印	总监签阅	张昭武		