

监 理 日 志

工程名称: 南阳和光光伏并网发电项目.

日期	2018年4月20日 星期五	气候	阴	气温	12°-31°
监理单位动态: 正常巡查工地 三人.		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场96箱. 一车.			
施工方人员动态: 48人. 江苏启东					
施工机械动态: 发电机组一台. 逆变器2台.					
施工进度情况	1. 下三岔光伏场区陡坡区域古螺组件吊装施工. 相逆坡接 线施工. 汇流箱吊装施工. 2. 联合光伏场区因林地情况暂停施工.				
检查发现的问题	下三岔光伏场区部分组件施工中压块有偏差空隙, 不符合 国标GB50794-2012验收规范要求.				
处理措施、意见、结果	要求EPC总包单位对上述问题必须进行整改				
协调内容或其他	生产安全正常				
记录人	张磊	总监签阅	张昭武		