


监 理 日 志

工程名称: 南阳和光光伏并网发电项目

日期	2018年4月22日 星期日	气候	阴	气温	6°-16°
监理人员动态: 正常巡视工地3人, 下3家.			材料进场、取样见证、合格情况: 组件板96箱一车.		
施工方人员动态: 32名, 28人.					
施工机械动态: 发电机一台.					
施工进度情况	1. 下3家光伏场区支架组件吊装施工.				
检查发现的问题	施工单位现场施工人员仍有未戴安全帽进行施工作业.				
处理措施、意见、结果	同山青、坡陡、风大等因素, 监理会议记录中都有说明. 要求施工单位必须做好安全防护措施.				
协调内容或其他	生产安全正常.				
记录人		总监签阅	