

监 理 日 志

工程名称: 朝阳光伏并网发电项目

日期	2018 年 4 月 26 日 星期 四	气候	多	气温	6°-23°
监理人员动态: 正常巡查工地 二人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 现场人员 12人					
施工机械动态: 发电机组一台					
施工进度情况	下午光伏组件安装区域在架板架施工及组件吊装施工。 电缆桥架安装施工。				
检查发现的问题	工地现场人数偏少, 影响施工进度。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位增加施工人员抓紧工程施工。 避免出现延误施工进度。				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	王学军 樊伟		总监签阅	张昭武	