

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

日期	2018 年 4 月 29 日 星期三	气候	阵雨	气温	11°-31°
监理人员动态: 正常巡查工地 二人.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 江苏启安 20人					
施工机械动态: 发电机组一台. 汽车吊二台.					
施工进度情况	下三子河光伏区陡坡区域在架组件吊装施工. 电缆桥架, 组件连成等施工. 组件运输事宜.				
检查发现的问题	现场电气吊装6人, 与架组件吊装14人. 管理人员2人. 施工人数偏少.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位增加施工人员. 抓紧工期施工.				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	王明贵 樊文峰	总监签阅	张昭武		