

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

日期	2018 年 5 月 2 日 星期三	气候	多云	气温	9°-20°
监理人员动态: 正常巡查工地 二人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 30 名 18 人 + 请缺 4 人					
施工机械动态: 各机械一台					
施工进度情况	①. 下马岩光伏区陡坡区域组件铺设施工。 ②. 起马岩光伏区汇流架浇筑施工。				
检查发现的问题	至马岩光伏区检查发现中压块间隙过大, 个别压块未紧固。 未紧固。各组件铺设不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	上述问题已通知 EPC 总包单位, 要求 EPC 总包单位必须整改。 自检合格后上报监理验收。				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	张光 樊锦辉		总监签阅	张昭武	