

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和兴光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 3 日 星期四	气候	多云	气温	5°-20°
监理人员动态: 正常巡查工地 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 张蔚东. 26人					
施工机械动态: 发电机组一台. 汽车吊一台.					
施工进度 部位情况	①. 下三台光伏组件随光伏板组件材料进场施工. 组件接地连线施工 — 电缆运输至光伏场区施工 ②. 联合光伏场区光伏板施工.				
检查发现的 问题	现场施工人员偏少. 有工作面施工. 但无人员做活.				
处理措施、 意见、 结果	多次要求光伏总包增加施工人员. 但光伏总包单位却无能为力. 听之任之. 管理失控.				
协调内容 或其他	安全无事故				
记录人	张蔚东 樊永辉	总监签阅	张昭武		