

监 理 日 志

工程名称: 新阳东光伏并网发电项目.

日期	2018年5月8日 星期二	气候	晴	气温	9°-26°
监理人员动态: 正常巡查工地 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 20名 35人					
施工机械动态: 发电机1台. 搅拌机2台.					
施工进度情况	1. 下三子光伏电站陡坡区域组件吊装施工. 电气施工. 高压电缆敷设施工. 2. 联合支架吊装施工. 调压变基础钢筋绑扎施工.				
检查发现的问题	下三子光伏电站陡坡区域部分高压电缆沟深度不符合设计图纸要求. 另加电缆用搅拌机拉拽电缆线问题.				
处理措施、意见、结果	对于以上情况已要求邵总包必须整改并对整改已报监理单位.				
协调内容 或其他	对于5月7日的电缆破皮现象邵总包已进行了电缆更换. 安全无事故.				
记录人	张昭武 樊尔端	总监签阅	张昭武		