

监 理 日 志

工程名称: 朝阳太阳能光伏电站项目

日期	2018 年 5 月 10 日 星期四	气候	多云	气温	17°-30°
监理人员动态: 正常巡查工地。 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 20 名 45人					
施工机械动态: 发电机一台。 吊车一台。					
施工进度情况	1. 7-2 光伏场区陡坡区域组件吊装施工、1×4 ² 线敷设、接地线留大线施工。 2. 联合升压站区台架吊装、棚顶基础、电缆沟开挖等施工。				
检查发现的问题	①. 7-2 光伏场区陡坡区域施工。经巡查发现 1×4 ² 线敷设与组立向电缆过路管又不符合规范要求。 ②. 总包单位资料至今未见上报监理项目部。				
处理措施、意见、结果	对于第一个问题我监理人员已现场通知施工单位到场查看。要求施工单位整改。 对于第二个问题。监理例会中多次说明。联系单 通知单。业主指定时间说明施工方资料上报。未见上报。				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	张会. 樊永坤.	总监签阅	张昭武.		