

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市光伏发电项目

工程名称: 朝阳市光伏发电并网发电项目		日期	2018 年 5 月 11 日 星期五	气候	阵雨	气温	11° - 21°
监理人员动态: 正常巡查工地, 2人 施工方人员动态: 王二 30 人, 张合 15 人 施工机械动态: 铲车一台, 搅拌机一台, 发电机一台				材料进场、取样见证、合格情况: 黄沙, 砖			
施工进度情况	1. 王二 30 人 负责塔吊区域电气施工, 高压电缆沟沙盖砖施工 2. 张合 15 人 负责塔吊区域及附近变台, 电缆沟开挖施工						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	与施工单位及业主沟通开通埋设事宜。 安全无事故						
记录人	张合 张永辉		总监签阅		张永辉		