

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市双塔寺风电项目

日期	2018 年 5 月 12 日 星期三	气候	多云	气温	14-26
监理人员动态: 正常巡查工地 2人 施工方人员动态: 20名左右, 下三台塔位 15人, 联合塔位 10人. 施工机械动态: 塔吊一台, 吊车一台, 搅拌机一台.		材料进场、取样见证、合格情况: 塔. 沙. 水泥.			
施工进度情况	一、下三台塔位塔位预埋件预埋完成, 1x4线敷设施工. 二、联合塔位塔位预埋件预埋完成, 电缆沟开挖, 预埋件基础制模施工.				
检查发现的问题	下三台塔位塔位预埋件预埋完成, 电缆敷设不符合 GB 50168-2006 规范要求.				
处理措施、意见、结果	针对此问题已通知 EPC 总包单位对电缆敷设问题 要求进行整改.				
协调内容或其他	昨天监理例会强调 EPC 总包工程资料必须完善, 及时报监理签字, 所有材料进场必须自检, 及时报监理签字, 监理的施工进度加速施工等事宜. 安全无事故				
记录人	王雪峰 张雪峰	总监签阅	张雪峰 刘		