

监 理 日 志

工程名称: 襄阳南漳光义化并网发电项目

日期	2018年5月14日 星期二	气候	晴朗	气温	20°~35°
监理人员动态: 正常巡查工地. 2人 施工方人员动态: 江苏启东 下三马光农场 12人 联合光农场 26人 施工机械动态: 发电机一台. 绞车一台 搅拌机一台.			材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工进度情况	一、下三马光农场至陡坎区域高压电顺沟同填施工. 电气施工. 抬架施工 二、联合光农场至台架抬架. 电沟沟开挖. 组件抬架施工等.				
检查发现的问题	下三马光农场至陡坎区域高压电顺沟同填施工用绞车 直接绞土石块同填. 又工程GB 50168. -2006第2.4.1规范要求.				
处理措施、意见、结果	对于上述问题总包单位在施工现场管理人员在现场监督管控质量. 现已要求施工单位对问题进行整改. 并经业主给予总包单位 考核. 考核单已下发总包单位.				
协调内容或其他	我监理单位人员对上述问题已现场交底怎样同填. 电沟沟. 而且会 以后也多次提醒总包单位严格按照规范施工. 可施工单位不听 不用. 无管理措施.				
记录人	王学军 樊永辉		总监签阅	张昭斌	

