

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光米业网络改造项目.

日期	2018年5月15日 星期二	气候	多云	气温	20°-32°
监理人员动态: 正常巡查工地 2人 施工方人员动态: 江苏启东 752 15人 联合调试班组 26人 施工机械动态: 发电机组-4 焊机-2台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 下海试水场区陡坡区域 1x4² 线路下孔、电缆沟回填施工 2. 联合试水场区右侧组件吊装施工、电缆沟开挖施工				
检查发现的问题	联合调试施工人员安全中时未佩戴。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位总包管理人员对安全文明施工重视，避免再出现事故发生。				
协调内容或其他	与总包单位沟通施工进度材料抓紧时间完善，上报监理签字盖章。监理例会 联合单。通知单都有说明。可施工总包单位无人重视此事。业主已知此事。				
记录人	王学军 樊永辉	总监签阅	张昭武		