

监 理 日 志

工程名称: 郭明平光伏发电并网发电项目

日期	2018 年 5 月 16 日 星期三	气候	多云	气温	20°-31°				
监理人员动态: 正常巡查工地及旁站 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态: 2人旁站 7-3光伏场区 10人 联合光伏场区 25人									
施工机械动态: 发电机一台、搅拌机一台。									
施工进度 部位	1. 7-3光伏场区陡坡区域新架施工、1x4²线杆施工、电缆施工 2. 联合光伏场区古架场架装光伏组件支架施工、光伏组件安装施工、相关沟开挖施工、相关土方回填施工。								
检查发现的 问题	联合光伏场区组件支架施工、光伏组件安装情况, 又已符合 GB50794-2012规范要求。								
处理措施、 意见、 结果	对上述问题现场已通知总包管理人员到场, 要求总包单位对施工人员进行批评教育, 并交底清楚, 同时停止该作业之单位给总包单位进行考核。								
协调内容 或其他	安全无事故。								
记录人	张明平 樊东辉		总监签阅	张明武					