

监 理 日 志

工程名称: 朝阳东塔光伏并网发电项目

日期	2018年5月17日 星期四	气候	多云	气温	17°-25°
监理人员动态: 正常巡查及旁站 2人 施工方人员动态: 2人旁站 755线4组飞 12人 施工机械动态: 发电机一台 焊机一台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	0. 755线4组飞线路区域接地焊接. 1x45线3组飞组件接地线施工. ① 755线4组飞组件接地线施工. 电缆沟开挖施工.				
检查发现的问题	755线4组飞线路区域接地施工. 高空焊接长度不符合 GB50169-2016规范要求.				
处理措施、意见、结果	对上述问题现场已通知邵成昌监理单位人员到场. 将不符合规范施工的接地线进行必须整改.				
协调内容或其他	今业主项目部邵成昌. 通知. 监理单位检查755线4组飞线路. 对755线进行了回弹. 符合回弹规范要求.				
记录人	邵成昌 樊永辉	总监签阅	张昭武		