

监 理 日 志

工程名称: 湖南长沙地铁4号线工程

日期	2018年5月23日 星期三	气候	多云	气温	14-27
监理人员动态: 已派巡查及旁站, 2人			材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态: 2人旁站, 7-500kV箱变 6人, 联合站箱变 20人					
施工机械动态: 挖机一台					
施工进度情况	①. 7-500kV箱变124线接线, 挖地焊接施工 ②. 联合站箱变124线敷设, 附件安装施工				
检查发现的问题	联合站箱变增加1.5mm²电缆2x70mm²施工 挖地挖机挖破皮问题				
处理措施、意见、结果	对此情况已现场通知总包单位管理人员到场, 要求 总包单位对挖破电缆进行处理, 处理结果已答复 处理此事, 处理结果上报项目部				
协调内容或其他	无				
记录人	303号 樊永辉		总监签阅	张明武	