

监 理 日 志

工程名称: 东阿县农村电网改造工程.

日期	2018年5月27日 星期日	气候	多云	气温	13°-30°
监理人员动态: 正常巡查工地及旁站 2人 施工方人员动态: 2名旁站 7名 8人 班台 16人 施工机械动态: 发电机组 2台.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	① - 联合光伏电站汇流箱接线施工. 4户线敷设施工. ② - 7-3号光伏场区接地网敷设施工. 敷设金属网敷设.				
检查发现的问题	部分预埋线管没有接头连接.				
处理措施、意见、结果	要求监理单位对上述问题进行整改. 监理单位已整改.				
协调内容或其他	林地公司今天去了联合光伏电站. 要求停止施工. 安全无事故.				
记录人	王学军 张永辉		总监签阅	王学军	