

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏发电项目

日期	2018 年 6 月 6 日 星期三	气候	多云	气温	20-35°
监理单位动态:	正常巡查及旁站 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	钢筋工 大三班 4人 钢筋工 夜班 7人				
施工机械动态:	塔吊一台				
施工进度情况	①. 大三班完成钢筋绑扎。 ②. 夜班完成地下室剪力墙模板、124剪力墙绑扎。				
检查发现的问题	①. 夜班完成地下室剪力墙模板搭设不符合。 GB50169-2016规范要求。 ②. 已按新编制措施。				
处理措施、意见、结果	对于上述情况已通知班组整改，整改合格。				
协调内容或其他	无				
记录人	王明 王明	总监签阅	王明		