

监 理 日 志

工程名称: 吉阳里村光伏发电站工程

日期	2024年6月7日 星期四	气候	晴转雨	气温	16°-28°
监理人员动态: 王学军 2人 施工方人员动态: 王学军 4人 张金成 7人 施工机械动态: 发电机一台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	①. 光伏板安装施工。 ②. 逆变器安装施工。124°倾角施工。 ③. 并网验收。13:00-2:30分。				
检查发现的问题	今天业主、项目经理、运维、施工总包、监理到光伏站现场检查。组件接地线、汇流箱内电缆穿管封堵、接地标识、火线、地线标识等问题未能及时整改。逆变器接地线仍未完成。				
处理措施、意见、结果	例中强调要求总包尽快整改落实到位。未完成的工程。				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	王学军 张金成	总监签阅	王学军		