

监 理 日 志

工程名称: 苏明河以北农村电网改造项目

日期	2018年6月15日 星期五	气候	阴有雨	气温	18°-26°
监理单位动态: 正常巡查及旁站	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 正常旁站	4人				
施工机械动态: 挖机一台、电焊机一台。					
施工进度情况	①. 苏明河以北农村电网改造项目2、3号台区接地线施工 1×4导线敷设施工。 ②. 导线敷设。				
检查发现的问题	因林地问题及土地赔偿情况, 部分台区无法 施工, 另外, 部分台区施工人员较少, 施工进度缓慢。				
处理措施、意见、结果	目前由台区负责人在协调中, 并同时对台区单位等。 增加施工人员, 合理施工。				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	王明 魏和峰	总监签阅	王明		