

监 理 日 志

工程名称: 鄂州华电发电项目

日期	2018 年 6 月 23 日 星期三	气候	晴	气温	22°-35°			
监理人员动态: 正常巡查 2人 施工方人员动态: 正常施工 4人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无					
施工进度情况	1. 鄂州华电发电项目消纳支管施工。 2. 其他华电发电项目无人施工。							
检查发现的问题	无华电发电项目因土地赔偿问题。村民用车辆 堵塞在山道路上面。							
处理措施、意见、结果	合作正在协调中。							
协调内容或其他	安全无事故							
记录人	308 蔡子锦	总监签阅	2018.6.23					