

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和平光伏发电并网发电项目.

日期	2018 年 6 月 28 日 星期四	气候	多云	气温	20°-31°
监理人员动态: 正常巡查及旁站 2人 施工方人员动态: 安全员 2人 质检员 6人 施工机械动态: 发电机一台 焊机 2台		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	1. 联合光伏场区古寨沟边坡施工。 2. 起吊沟下工程边坡区域回填土施工。				
检查发现的问题	总包单位管理人员未进到朝阳项目部。 下区几个边坡支护施工时未设置安全警戒线。				
处理措施、意见、结果	现场已要求该单位管理人员尽快回到朝阳项目部开展相关工作。 已整改。				
协调内容或其他	与总包单位联系管理人员尽快回到朝阳项目部开展相关工作。 24小时内完成。联系单下发一份。				
记录人	王XX	总监签阅	王XX		