

监 理 日 志

工程名称: 朝阳镇光伏发电站项目.

日期	2018 年 7 月 4 日 星期三	气候	多云	气温	21 [°] -32 [°]				
监理人员动态: 正常巡查工地 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态: 20 名 12 人									
施工机械动态: 电焊机一台									
施工进度情况	1. 7#光伏场区组件接地线施工. 2. 7#光伏场区消弧施工.								
检查发现的问题	7#光伏场区接地线施工. 镀锌扁钢. 焊点上面无防腐漆. 反面贴土处未刷防腐漆.								
处理措施、意见、结果	对于以上问题已要求施工单位自检并整改. 工程监理单位查看.								
协调内容或其他	与总监理工程师沟通要求施工单位对光伏场区的镀锌扁钢必须做到一次性完工. 避免再次返工. 监理单位管理人员未到朝阳镇项目部.								
记录人	张 强	总监签阅							