

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市光伏发电项目

日期	2018年7月5日 星期四	气候	多云	气温	21°-33°
监理人员动态: 已到达工地 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 2名 8人					
施工机械动态: 无					

施工进度情况	1. 联合光伏场区沟槽施工。 2. 7-3号光伏场区主梁组件. 接地沟槽施工。
--------	--

检查发现的问题	在7-3号光伏场区后期施工的支架及电缆敷设 接地未进行沟槽. 组件连接成未施工完成
---------	--

处理措施、意见、结果	已通知承包单位至今未见沟槽施工。
------------	------------------

协调内容或其他	
---------	--

记录人	王强 张锦辉	总监签阅	王强
-----	--------	------	----

