

监 理 日 志

工程名称: 新洲城以化并网发电项目.

日期	2018 年 7 月 10 日 星期二	气候	晴	气温	21 ⁰ -30 ⁰
监理人员动态: 正常巡查工地. 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 30 名左右. 4人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 联合监理单位进行专项检查. 2. 赵子涵、王东、北台子、7-3号机组现场检查古界损坏情况.				
检查发现的问题	赵子涵、王东、北台子、7-3号、联合机组受大风影响 塔架与平台等有不同程度损坏、组件损坏等.				
处理措施、意见、结果	总包单位、台架厂家、运维单位、监理、已同时检查以上情况. 并开会讨论、要求总包单位及台架厂家到现场查看作出具体处理方案及要求. 同时对台架与塔架等薄弱环节、已发生事故的再次发生、对塔架未加固 完的继续加固施工. 统计受损数据上报至总部.				
协调内容或其他	赵子涵、王东、北台子、7-3号、联合机组在塔架上面不签字.				
记录人	王东 王振东		总监签阅	王东	