

监 理 日 志

工程名称: 南阳和光米业有限公司

日期	2018 年 7 月 18 日 星期三	气候	多云	气温	24-33°				
监理人员动态:	已巡视工地. 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	20 名左右. 4人								
施工机械动态:	无								
施工进度情况	下三米米机正台架检查消缺整改施工。 陈坡区域台架损坏无人施工。								
检查发现的问题	米机正台架消缺及台架整改人员 不能满足施工要求。								
处理措施、意见、结果	向业主下发通知单列设制为总承包单位持有出具 台架立柱开裂施工整改方案。及时督促整改 业主单位。								
协调内容或其他									
记录人	张 浩 吴振东	总监签阅	吴振东						