

监 理 日 志

工程名称: 朝阳热电厂并网发电项目.

日期	2018 年 7 月 19 日 星期四	气候	多云	气温	25 [°] - 33 [°]
监理人员动态: 正常巡查工地 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人 6人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	7-2号机组及5号机组施工。				
检查发现的问题	7-2号机组斜拉筋松动。 5号机组拉紧器未到位。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即进行整改，整改合格后方可继续施工。				
协调内容或其他					
记录人	308 姜振东	总监签阅			