

监 理 日 志

工程名称: 朝阳路供水管网改造项目.

日期	2018 年 7 月 27 日 星期六	气候	晴	气温	22°-34°				
监理单位动态:	正常巡查工地 2 人	材料进场、取样见证、合格情况 无							
施工方人员动态:	项目部 15 人								
施工机械动态:	发电机一台								
施工进度情况	下三组供水管网支管立柱更换施工, 赵家沟供水管网拉基加固施工, 联合供水管网拉基加固施工.								
检查发现的问题	下三组供水管网 104 组支管立柱设计规格不符要求, 又经设计规范要求.								
处理措施、意见、结果	已通知施工单位暂停施工, 等待设计变更.								
协调内容或其他	与施工单位项目负责人沟通, 指出问题, 要求立即整改, 并暂停施工, 等待设计变更.								
记录人	王 强	总监签阅	王 强						