

监 理 日 志

工程名称: 朝阳光伏发电站并网发电项目.

日期	2018 年 7 月 31 日 星期三	气候	晴 26°-36°	气温	26°-36°
监理单位动态: 王学成 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 王学成 12人					
施工机械动态: 发电机一台					
施工进度情况	起吊光伏板基础加固施工及场区沟槽施工				
检查发现的问题	依据7月13日下发的通知单要求总包单位完成支架验收。(明天完成) 及板面整改结束. 现检查起吊沟槽修复未结束				
处理措施、意见、结果	今追加通知单要求总包单位在8月7日将上述问题整改完成. 如不完成业主将给予考核.				
协调内容或其他	通知单、监理报告. 考核单各下发一份给. 业主及总包单位				
记录人	王学成 王振东	总监签阅	王学成		