

监 理 日 志

工程名称: 襄阳南漳县农村电网改造

日期	2018 年 8 月 4 日 星期三	气候	晴	气温	25°-38°
监理单位动态:	正常巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	王菊芳 11人				
施工机械动态:	电焊机一台				
施工进度情况	水台变电站台区柱头及杆头节点加焊施工 下三台变电站台区接地网补焊施工				
检查发现的问题	赵子沟变电站台区加固施工停工, 因欠要工资阻工				
处理措施、意见、结果	针对该情况今天在升龙站开会也同报了此事要求总包单位必须支付人工工资。				
协调内容或其他	今天下午在升龙站开会 业主两人及商务印一人, 赵子沟人, 黄, 升: 安排人参加。具体内容见会议纪要。				
记录人	王菊芳 姜振东	总监签阅	王菊芳		