

监 理 日 志

工程名称: 新明子光伏电站并网发电项目.

日期	2018 年 8 月 5 日 星期 四	气候	晴	气温	22 [°] - 30 [°]
监理单位动态: 正常巡查工地 2人		材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态: 2名焊工 8人					
施工机械动态: 电焊机一台					
施工进度情况	北台子光伏电站焊接台架镀锌施工. 下台子光伏电站防腐镀锌施工.				
检查发现的问题	北台子光伏电站台架加固工程已有两天停工. 3.				
处理措施、意见、结果	对此情况已上报业主单位. 同时昨天会议记录中强调台架加固在本周7号以前完成. 抓紧加固. 避免. 如完成不了. 抓紧下发通知单处理.				
协调内容或其他					
记录人	王 强		总监签阅	王 强	