

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市热力管网工程

日期	2018 年 8 月 9 日 星期四	气候	多云	气温	21°-35°				
监理人员动态:	正常巡查工地 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	2名 8人								
施工机械动态:	电焊机-4								
施工进度情况	北台热力站及换热站焊接施工 下台热力站及换热站施工 热网干线及换热站施工								
检查发现的问题	下台热力站及换热站104组散热器未安装。 少数散热器未安装。散热器缺少未 见整改。								
处理措施、意见、结果	及时与施工单位沟通，要求施工单位尽快整改。 施工单位已对问题进行整改，散热器已安装。 管理正常。								
协调内容或其他	热网干线及换热站施工。 散热器及散热器支架安装。								
记录人	2018 年 8 月 9 日	总监签阅	无						