

监 理 日 志

工程名称: 新洲和兴光伏电站项目

日期	2018 年 8 月 20 日 星期一	气候	多云	气温	18°-26°
监理人员动态: 王瑞峰 2人 施工方人员动态: 王瑞峰 5人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	上午因昨晚下雨暂停施工。 下午进行场地平整施工。				
检查发现的问题	现场施工人员安全意识淡薄。				
处理措施、意见、结果	已及时提醒施工人员注意安全。并要求安全员加强现场巡查。 增加施工人员安全教育。				
协调内容或其他	与业主单位沟通, 新洲和兴因存在风险情况, 因资金紧张 暂时停止施工。另外还有很多事情未施工及验收。				
记录人	王瑞峰 王振东		总监签阅	王瑞峰	