

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和兴光伏并网发电项目.

日期	2018年9月15日 星期六	气候	多云	气温	7°-25°
监理单位动态:	正常巡查工地 2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	22名 6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	北台子光伏场区台架立柱底座焊接点处拉头拧紧施工及消缺施工				
检查发现的问题	大台子光伏场区台架立柱底座开裂仍未处理. 又一台立柱开裂. 北台子光伏场区台架立柱底座拉头拉过高情况也未符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	对上述情况已通知总包单位项目经理进行处理整改.				
协调内容或其他	与总包单位项目经理沟通, 要求总包将北台子-大台子等光伏场区及综合楼等要进行仔细整改, 将遗留问题全部整改完成				
记录人	王学军 姜振东	总监签阅	Wang		