

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏电站

日期	2018年9月25日 星期二	气候	晴	气温	5~20℃
监理单位动态:	巡检工地 2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	张东, 左文 6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	北子光伏电站区域施工。 下马家光伏电站区域施工。				
检查发现的问题	大马家光伏电站部分立柱底座开裂仍未修复。 光伏板片过高未整改。				
处理措施、意见、结果	要求尽快消缺自接完成 4000 条新消缺 工作, 报监理单位检查验收。				
协调内容或其他					
记录人	王翠兰 吴振东	总监签阅	张东武		