

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏发电项目

日期	2018年10月2日 星期二	气候	晴	气温	6℃-19℃
监理单位动态:	马军巡查工地2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	冯海龙等8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1区光伏场区消缺施工, 2区光伏场区消缺施工,电缆挂牌施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	消缺进度缓慢:要求承包商尽快 消缺施工整改完成,上报施工资料于我方审查.				
协调内容或其他					
记录人	王彦 孙振东	总监签阅	张永成		