

监 理 日 志

工程名称: 朝阳湖光伏发电并网发电项目

日期	2019 年 5 月 2 日 星期四	气候	晴天	气温	8-30°
监理人员动态:	正常上班及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	王东启 12人				
施工机械动态:	挖机一台				
施工部位进度情况	一、北平光伏电站区围栏施工。 二、王三沟光伏电站区围栏开始挖施工。				
检查发现的问题	边坡支护未按图施工。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对工程进行整改。				
协调内容或其他	现场安全专项检查 合格 无安全隐患。安全措施良好。联系厂家一谈塔吊单位				
记录人	王东启	总监签阅	王东启		

