

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

日期	2019年4月19日 星期五	气候	阴天	气温	8-22°
监理人员动态: 王瑞江 2人 施工方人员动态: 王瑞江 16人 施工机械动态: 吊车一台 发电机一台			材料进场、取样见证、合格情况: C30砼		
施工进度情况: ① 北台光伏场区围栏施工及标志牌安装。 ② 北台光伏场区围栏施工。 ③ 北台光伏场区围栏施工。					
检查发现的问题: 北台光伏场区围栏施工不符合设计 图纸要求					
处理措施、意见、结果: 对以上情况进行立即通知总包管理人员 禁止施工, 必须整改后, 经监理合格才能进 行下道工序施工。					
协调内容或其他: 无					
记录人		王瑞江		总监签阅	
				王瑞江	

