

监 理 日 志

工程名称: 鄂州华能电厂并网发电项目

日期	2019 年 4 月 21 日 星期日	气候	晴 9-22°	气温	9-22°
监理人员动态:	正常上班及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无 C30			
施工方人员动态:	钢筋工 16人				
施工机械动态:	吊车一台 发电机一台				
施工部位进度情况	①. 开在站前雨水池墙面批腻子施工。 ②. 赵家湾雨水池池区加固桩桩头施工及桩头凿除接桩。 ③. 北边雨水池池区加固桩桩头凿除施工。				
检查发现的问题	赵家湾雨水池池区加固桩少敲桩钢筋肉露。				
处理措施、意见、结果	对打桩班组要求施工至桩头即凿除。并进行口头警告。如再发现类似情况。将下道工序并回考核。				
协调内容或其他					
记录人	王峰		总监签阅	王峰	

