

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光光伏发电项目

日期	2019年5月7日星期二	气候	晴天	气温	12-28°
监理人员动态:	正常上班及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2名普工 10人				
施工机械动态:	大挖一台 电焊机一台				
施工部位及进度情况	王三沟光伏电站封山组围栏施工				
检查发现的问题	桩头预埋材料缺少, 没有施工 联合组围栏未施工, 如家加围栏未施工.				
处理措施、意见、结果	对此情况要求施工单位尽快 购材料, 改并下联组, 并对桩头预埋 围栏抓紧施工.				
协调内容或其他					
记录人	王三	总监签阅	王三		

