

监 理 日 志

工程名称: 南阳南召县农村电网改造项目

日期	2019年5月12日 星期日	气候	小雨	气温	9-27°
监理单位动态: 正常上班及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: C30 砼				
施工方人员动态: 25名 14人					
施工机械动态: 铲车一台, 货车一台					
施工部位 进度情况	一、王三沟村台区封三线国杆施工 二、张店台区封三线国杆施工				
检查发现的问题	王三沟村台区封三线也有村民阻工现象。				
处理措施、意见、结果	一、建设方已单独给国杆周围的地方先围。 二、要求施工方与合作方进行协调解决。				
协调内容或其他					
记录人	张 岩	总监签阅	王 岩		

