

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和岩光并网发电项目

日期	2019年5月4日星期六	气候	晴朗	气温	10-31°
监理人员动态: 正常巡视及巡查 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 2台吊车 16人					
施工机械动态: 挖机一台 运输车一台					
施工部位进度情况	一、联合站场区域围堰施工 二、王三沟站场区域围堰桩基基础开挖施工				
检查发现的问题	联合站场区域村民阻工了一会				
处理措施、意见、结果	要求总包单位协调此事, 已协调				
协调内容或其他	与业主项目经理在一起碰头, 讨论村民阻工事宜, 并要求总包单位抓紧把围堰材料进场				
记录人	王三	总监签阅	[Signature]		

