

监 理 日 志

工程名称: 襄阳和光光伏并网发电项目

日期	2019年3月2日 星期六	气候	晴	气温	-1~17
监理人员动态:	正常上班 两人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整理图纸				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	光伏工地现场无人消缺施工。只是资料整理及图纸整理				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	开工地会议已经三天过去了。即总包单位及我行我素没有去工地现场消缺整改及未安装工程量施工。今天又与总包管理人员沟通要求总包单位立即作业人员施工。				
记录人	王雪峰	总监签阅	王雪峰		

