

监 理 日 志

工程名称: 朝阳镇光伏扶贫电站项目

日期	2019年3月8日 星期五	气候	晴	气温	0°-17°
监理单位动态:	正常上班及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人上班				
施工机械动态:	电焊机一台、切割机一台				
施工部位进度情况	光伏总包单位在什瓦站焊接屋顶不锈钢梯。				
检查发现的问题	光伏总包单位施工时缺少整改人员偏少; 不能满足施工要求。				
处理措施、意见、结果	要求光伏总包单位增加整改人员; 并将此情况已上报业主单位。				
协调内容或其他	王总、联合光伏场区阻挠仍未得到解决。				
记录人	张永强	总监签阅	王明成		

