

监 理 日 志

工程名称: 朝晖新城安置房项目

日期	2019年3月13日 星期三	气候	晴天	气温	-3°-9°
监理单位动态:	正常上班及巡查 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2名监理员 8人				
施工机械动态:	电锤 2台				
施工部位进度情况	①. 什压站配电柜、综合柜为缺土建部分整改. ②. 北台子站外墙视频监控摄像头安装基础.				
检查发现的问题	今天检查发现预埋视频监控摄像头位置不符合图纸设计要求 北台子站外墙视频监控摄像头基础位置太低 杆塔4.5米 会影响视频监控全覆盖.				
处理措施、意见、结果	要求总包单位按照视频监控电子牌图纸说明进行沟槽开挖深度施工. 并将此事上报业主项目部. 业主项目部回复, 如该处沟槽开挖实在无法达到图纸要求深度. 40公分也可以预埋管.				
协调内容或其他	要求总包单位将视频监控基础抬高50公分以达到全覆盖要求.				
记录人	王雪峰	总监签阅	王雪峰		

