

监 理 日 志

工程名称: 湖南永泰光伏发电项目

日期	2019年3月14日 星期四	气候	晴天	气温	-3°-10°
监理单位动态: 正常上班及巡查	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场值班人员	9人				
施工机械动态: 电锤2台.					
施工部位进度情况	①. 下三管桩场区视频监控基础人工开挖施工. ②. 竹元站土建部分消缺整改施工.				
检查发现的问题	检查总包单位66kV铁塔防雷接地因条件. 又不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	要求总包单位及时对情况进行整改消缺. 总包单位已整改符合要求.				
协调内容或其他	总包单位上报视频监控厂家及总包材料清单一份. 视频监控单位工程开工申请表一份. 已报业主单位. 项目部.				
记录人	王 芳	总监签阅	王 芳		

